

















贵州省建筑工程质量监督检查情况通知单

项目名称：三都县 2016 年中营片区城市棚户区改造项目 建设规模：37243.38m ² 建设单位：三都水族自治县城镇建设投资有限公司		
施工单位：贵州兴扬建设工程有限公司 工程监理单位：贵州宇建工程管理咨询有限公司		日期：2023 年 9 月 20 日
受检县区：三都县		
序号	存在问题	违反的相应规定
	<p>建设单位：现场未委托有资质的工程质量检测机构对混凝土试件及实体强度进行检测。</p> <p>监理单位：未对总承包单位的试验计划进行审核并监督落实，无计划审核或监督实施记录；未对混凝土构件拆模条件进行审核；现场未发现预拌混凝土氯离子含量和碱总含量的记录或报告。</p> <p>施工单位：1. 未见现场混凝土标准养护室及有关现场标养试件影像资料；2. 现场无试件留置方案和试验计划；3. 配合比中未见氯离子含量和碱含量试验；4. 现场没有结构实体检验方案及拆模记录；5. 现场施工质量意识较薄弱。</p>	<p>《建设工程质量检测管理办法》</p> <p>《混凝土质量控制标准》</p> <p>《混凝土结构工程施工规范》</p> <p>《混凝土结构工程施工质量验收规范》</p>
本项目共检查 32 项，不符合 / 项。其中控制项为 / 项，不符合 / 项，共计得分 60.5 分。		
建设单位项目负责人（签字）： 		施工单位项目经理（签字）： 
总监理工程师（签字）： 		工程质量检测机构负责人（签字）： 
检查组组长（签字）： 	组员（签字）： 	其他部门参检人员（签字）： 



贵州省建筑工程质量监督检查情况通知单

项目名称：中联·汇璟麓 建设规模：300万平方米 建设单位：贵州中联房地产开发有限公司		
施工单位：贵州厚和建设工程有限公司 工程监理单位：安徽求是工程建设咨询公司 日期：2023年10月11日		
受检县区：六盘水市高新区		
序号	存在问题	违反的相应规定
	<p>建设单位：</p> <p>1、未对项目预拌砼生产企业资质进行审查。（砼供方为：六盘水市巨巧嘉建材商贸有限责任公司，该公司为商贸公司无砼资质。）</p> <p>2、未提供检测单位：贵州浩博工程质量检测有限公司检测合同。</p> <p>监理单位：</p> <p>1、未检查预拌砼资质审查记录。</p> <p>2、未检查预拌砼进场验收记录。</p> <p>3、无试验计划审核记录。</p> <p>4、未对砼施工过程、浇筑、养护环节旁站记录。</p> <p>5、对砼构件拆模条件无审查记录。</p> <p>施工单位：</p> <p>1、砼采购合同与无资质商贸公司签订。</p> <p>2、未对砼施工技术方案进行审批。</p> <p>3、施工现场未建立砼试件成型室、养护室。</p> <p>4、未制定砼试件留置方案和试验计划。</p> <p>5、砼配合比未对氯离子和总碱含量进行检测。</p>	<p>《建筑业企业资质管理规定》第三条、《建设工程监理规范》第3.2.1条、第5.2.9条、第5.2.11条、第5.2.12条、《建筑工程检测试验技术管理规范》第5.3.1条、第5.3.4条、《砼结构工程施工规范》第4.5.2条、《砼结构工程施工规范》第7.6.7条、第3.1.5条、第8.1.1条、第8.5.10条、第3.3.7条、第7.3.3条。</p>

本项目共检查 32项，不符合：21项。 其中控制项为 1 项 不符合 1项， 共计得分：45.0 分。	
建设单位项目负责人（签字）： 	施工单位项目经理（签字）： 
总监理工程师（签字）： 	工程质量检测机构负责人（签字）： 
检查组组长（签字）： 	组员（签字）： 
其他部门参检人员（签字）： 	

说明：1. 存在的问题及事实：主要指各参建方违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述或工程实体存在的问题（隐患）的具体描述。2. 本表应打印，各方和检查组各留存一份，交厅建筑业处一份（含电子文档）。3. 对存在严重违法违规行为的项目，由厅建筑业管理处在检查后 5 日内通过公文系统向所在地市（州）主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。

贵州省建筑工程质量监督检查情况通知单

项目名称：六盘水国际汽配城区（壹品·樾府）	建设规模：3万平方米	建设单位：六盘水中和置业有限公司
施工单位：贵州林希鑫森建设工程有限责任公司	工程监理单位：四川宏瑞工程管理有限公司	日期：2023年10月11日
受检县区：六盘水市高新区		
序号	存在问题	违反的相应规定
	<p>建设单位：</p> <p>1、未对项目预拌砼生产企业资质进行审查。（砼供方为：六盘水市黔丰砼公司无合同。）</p> <p>2、未提供检测单位：贵州浩博工程质量检测有限公司检测合同。</p> <p>监理单位：</p> <p>1、未检查预拌砼资质审查记录。</p> <p>2、未检查预拌砼进场验收记录。</p> <p>3、无试验计划审核记录。</p> <p>4、未对砼施工过程、浇筑、养护环节旁站记录。</p> <p>5、对砼构件拆模条件无审查记录。</p> <p>施工单位：</p> <p>1、无砼采购合同（黔丰）。</p> <p>2、未对砼施工技术方案进行审批。</p> <p>3、施工现场未建立砼试件成型室、养护室。</p> <p>4、未制定砼试件留置方案和试验计划。</p> <p>5、砼配合比未对氯离子和总碱含量进行检测。</p> <p>6、砼施工现场有加水现象。</p>	<p>《建筑业企业资质管理规定》第三条、《建设工程监理规范》第3.2.1条、第5.2.9条、第5.2.11条、第5.2.12条、《建筑工程检测试验技术管理规范》第5.3.1条、第5.3.4条、《砼结构工程施工规范》第4.5.2条、《砼结构工程施工规范》第7.6.7条、第3.1.5条、第8.1.1条、第8.5.10条、第3.3.7条、第7.3.3条。</p>

本项目共检查 32项，不符合：18项。		其中控制项为 1 项	不符合 1项，	共计得分：46.5分。
建设单位项目负责人（签字）：张林		施工单位项目经理（签字）：程保鸿		
总监理工程师（签字）：李北		工程质量检测机构负责人（签字）：[Red Seal]		
检查组组长（签字）：谢勇	组员（签字）：杨桂、李加平、张金斌	其他部门参检人员（签字）：六盘水市住建局杨成、高永成、段智博		

说明：1. 存在的问题及事实：主要指各参建方违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述或工程实体存在的问题（隐患）的具体描述。2. 本表应打印，各方和检查组各留存一份，交厅建筑业处一份（含电子文档）。3. 对存在严重违法违规行为的项目，由厅建筑业管理处在检查后 5 日内通过公文系统向所在地市（州）主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。