

附件 1

全省 2021 年项目县市区开工率后 18 名情况表

(截至 2021 年 8 月底)

县市区	新开工改造小区数 (个)		
	计划任务数	开工数	开工率
宜昌市西陵区	60	59	98.33%
武汉市青山区	46	45	97.83%
黄冈市黄州区	105	100	95.24%
咸宁市嘉鱼县	13	12	92.31%
武汉市武昌区	21	19	90.48%
孝感市大悟县	10	9	90.00%
潜江市	30	24	80.00%
武汉市硚口区	15	11	73.33%
孝感市安陆市	11	6	54.55%
黄冈市英山县	23	12	52.17%
黄冈市黄梅县	10	5	50.00%
黄冈市罗田县	20	9	45.00%
武汉市江岸区	19	8	42.11%
仙桃市	50	19	38.00%
武汉经济技术开发区 (汉南区)	15	5	33.33%
黄冈市白莲河示范区	3	1	33.33%
黄冈市武穴市	16	5	31.25%
黄冈市团风县	13	4	30.77%

附件 2

全省 2020 年项目县市区完工率后 20 名情况表

(截至 2021 年 8 月底)

县市区	新完工改造小区数 (个)		
	计划任务数	完工数	完工率
孝感市高新区	7	4	57.14%
咸宁市嘉鱼县	11	6	54.55%
武汉市硚口区	2	1	50.00%
襄阳市襄州区	16	8	50.00%
黄冈市黄梅县	4	2	50.00%
恩施州恩施市	40	20	50.00%
襄阳市谷城县	27	13	48.15%
武汉市江汉区	8	3	37.50%
宜昌市伍家岗区	39	14	35.90%
黄冈市英山县	39	12	30.77%
黄冈市红安县	10	3	30.00%
宜昌市秭归县	9	2	22.22%
武汉市江岸区	6	0	0.00%
武汉市洪山区	3	0	0.00%
襄阳市鱼梁洲	8	0	0.00%
荆州开发区	1	0	0.00%
荆州市石首市	8	0	0.00%
恩施州巴东县	1	0	0.00%
恩施州来凤县	22	0	0.00%
神农架林区	2	0	0.00%