

附件

全省 2020-2021 年项目整体完工率后 30 名情况表

(截至 2021 年 9 月底)

| 县市区       | 完工改造小区数 (个) |     |        |
|-----------|-------------|-----|--------|
|           | 计划任务总数      | 完工数 | 完工率    |
| 武汉市洪山区    | 81          | 20  | 24.69% |
| 恩施州利川市    | 34          | 8   | 23.53% |
| 武汉市青山区    | 54          | 12  | 22.22% |
| 黄冈市黄梅县    | 14          | 3   | 21.43% |
| 孝感市高新区    | 19          | 4   | 21.05% |
| 恩施州鹤峰县    | 10          | 2   | 20.00% |
| 恩施州恩施市    | 113         | 22  | 19.47% |
| 黄冈市蕲春县    | 11          | 2   | 18.18% |
| 孝感市应城市    | 29          | 5   | 17.24% |
| 孝感市安陆市    | 13          | 2   | 15.38% |
| 孝感市云梦县    | 32          | 4   | 12.50% |
| 武汉市硚口区    | 17          | 2   | 11.76% |
| 孝感市孝昌县    | 21          | 2   | 9.52%  |
| 黄冈市团风县    | 14          | 1   | 7.14%  |
| 宜昌市远安县    | 29          | 2   | 6.90%  |
| 黄石市大冶市    | 47          | 3   | 6.38%  |
| 恩施州来凤县    | 47          | 3   | 6.38%  |
| 武汉经济技术开发区 | 15          | 0   | 0.00%  |
| 武汉市新洲区    | 3           | 0   | 0.00%  |
| 十堰市武当山特区  | 8           | 0   | 0.00%  |

| 县市区       | 完工改造小区数（个） |     |       |
|-----------|------------|-----|-------|
|           | 计划任务总数     | 完工数 | 完工率   |
| 襄阳市城区直管公房 | 11         | 0   | 0.00% |
| 荆州开发区     | 2          | 0   | 0.00% |
| 荆州市江陵县    | 23         | 0   | 0.00% |
| 鄂州市华容区    | 1          | 0   | 0.00% |
| 鄂州市梁子湖区   | 15         | 0   | 0.00% |
| 鄂州市葛店开发区  | 25         | 0   | 0.00% |
| 黄冈市白莲河示范区 | 3          | 0   | 0.00% |
| 恩施州巴东县    | 2          | 0   | 0.00% |
| 恩施州宣恩县    | 3          | 0   | 0.00% |
| 神农架林区     | 6          | 0   | 0.00% |