

附件 1

## 全省 2020 年项目未完工地区情况表

(截至 2021 年 11 月底)

县(市、区)	完工改造小区数(个)		
	计划任务总数	完工数	完工率
宜昌市伍家岗区	39	38	97.44%
襄阳市老河口市	201	195	97.01%
鄂州市鄂城区	82	78	95.12%
孝感市汉川市	19	18	94.74%
襄阳市樊城区	37	34	91.89%
宜昌市西陵区	83	74	89.16%
襄阳市高新区	15	12	80.00%
恩施州恩施市	40	32	80.00%
武汉市江汉区	8	6	75.00%
襄阳市谷城县	27	20	74.07%
武汉市武昌区	14	10	71.43%
孝感市高新区	7	5	71.43%
恩施州来凤县	22	3	13.64%
荆州开发区	1	0	0.00%
恩施州巴东县	1	0	0.00%
神农架林区	2	0	0.00%